

# 询比价公告

各报价单位：

因[POWERCHINA-0111005-230051]中国电建水电十一局第五分局乌海项目部彩钢板采购项目需要，我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2023年09月15日17时00分前将报价文件提交至平台。

## 一、拟采购货物一览表

POWERCHINA-0111005-230051

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量
1	彩钢板房	3*6	3200

## 二、采购要求

1. 报价方（供应商）投标人注册时间不少于一年必须提交证明其有资格参加报价和中标后有能力履行合同，如**营业执照、第三方检测报告、供货业绩文件**等；所有资格证明文件与询价函加盖单位公章，做成完整的PDF文件格式，上传到中国电建股份有限公司集中采购电子平台上（<https://ec.powerchina.cn/>），过期不候。此次报价为最终报价，报至我方后不能随意更改。

采购采取的定价方式：彩板房的报价为运输至中国水利水电第十一工程局有限公司乌海抽水蓄能电站下水库土建及金属结构安装工程项目经理部项目经理部施工范围内的综合交货单价（包括材料出厂价、运输费、安装费、装卸车费、保险费及所有税费等），报价方要提供国家正式合格增值税专用发票。

2. 投标综合单价（含税价）=材料出厂价+运杂、安装费；投标综合单价已包括彩板房出厂价格、保险费、装运费、卸车费、安装费、过江过路过桥费、合理利润、代理费（代理商）；税金税费在合计金额中计算；包括货物被允许用于工程前所需进行的试验、检验费用；包括售后服务以及市场价格涨幅等的各类风险费用；包括其他运抵至询价方指定交货地点货物落地发生的一切费用。

3. 提供的发票必须为《增值税专用发票》，如报价方提供税率不同，评标以不含税价格做对比。

4. 投标彩板房使用的技术要求及技术标准：报价方保证货物在装车发货前经过严格测试，以保证货物的质量、规格和技术要求符合该产品国家、行业及报价

方企业标准（所有标准都有可能被修订，均以发布执行的最新版本为准），彩板房的质量标准执行国家及行业相关技术标准，所有标准均参考相应的最新标准执行。

技术参数要求详见下表：

序号	名称	技术参数要求	投标人响应
1	顶板	75mm 蓝白彩钢岩棉瓦楞夹芯板，上 0.25mm 下 0.23mm 彩钢板，用 A 级防火岩棉容量 60kg/m <sup>3</sup>	
2	外墙板	75mm 双白彩钢夹芯板，双 0.23mm 厚彩钢板，采用 A 级防火岩棉容量 60kg/m <sup>3</sup>	
3	内墙板	50mm 双白彩钢夹芯板，双 0.23mm 厚彩钢板，采用 A 级防火岩棉容量 60kg/m <sup>3</sup>	
4	板面	板面平整；无明显凹凸、扭曲、变形；表面清洁、色泽均匀；无胶痕、油污；无明显划痕、磕碰、伤痕等。	
5	切口	切口平直、切面整齐、无毛刺、面材于芯材之间粘结牢固、芯材密实。	
6	厚度	±2mm	
7	传热系数	≤0.85	
8	粘结强度	≥0.06Mpa	
9	抗弯承载力	≥0.5kN/m <sup>2</sup>	
10	燃烧性能	A 级	
11	耐火极限	≥30min	
12	立柱	100*40 型 C 型钢 1.4mm 厚；表面喷塑处理	
13	楼面梁（平梁）	80*40 型 C 型钢，1.3mm 厚；镀锌材质	
14	屋架梁（人梁）	80*40 型 C 型钢，1.3mm 厚；镀锌材质	
15	地梁	100*40 型 C 型钢，1.2mm 厚；镀锌材质	
16	廊支	80*40 型 C 型钢，1.4mm 厚；表面喷塑处理	
17	楼面檩条	80*40 型 C 型钢，1.2mm 厚；镀锌材质	
18	屋面檩条	80*40 型 C 型钢，1.2mm 厚；镀锌材质	
19	雨棚支架	80*40 型 C 型钢，1.2mm 厚；镀锌材质	
20	门	彩板房专用防盗门，铁皮 0.35mm 厚	
21	窗	80#塑钢窗，带防盗网，玻璃厚度 3 mm	
22	楼梯	980mm 宽 2mm 厚花纹钢板楼梯	
23	楼承板	15mm 厚胶合板	
24	走道板	950mm 宽 2mm 厚花纹钢板	
25	配件	拉筋、螺丝、钉、胶等	

技术参数对比表为重要招标参考指标，报价方（供应商）慎重对待，必须填写，不填写技术参数对比表的，视为参数达不到要求，为不合格产品。

5. 交货时间及数量：预计最早进货时间为 2023 年 9 月 19 日，具体合同签订后，按照询价方计划通知进行交货及安装。活动板房面积计算规则：板房投影面积=外墙面长×外宽，走道面积=板房按自然层投影面积计算。

6. 交货地点：中国水利水电第十一工程局有限公司乌海抽水蓄能电站下水库土建及金属结构安装工程项目经理部项目经理部施工现场（内蒙古自治区乌海市海勃湾区境内乌海抽水蓄能电站下水库工地）。

7. 评审结果确定后，询价方（购询价方）将通知中标方签订合同。

8. 付款方式：

（1）先货后款、按月结算，结算周期为报价方（供应商）在安装安装经验收合格后，验收合格的货物向询价方提交付款申请，同时提供本批货物的全额增值税专用发票，询价方核对发票填写内容无误后次月 25 日前向报价方支付该笔货款的 95%，剩余 5%做为质保金，质保期为 6 个月，质保期满后 15 个工作日内返还，质保金不计利息。

（2）合同付款由询价方财务按《付款审批表》批准的金额通过银行转账/承兑汇票/其它金融进行支付。

报价方开户银行名称：

帐号：

行号：

（3）报价方（供应商）如对以上付款方式有异议，请另行注明。

9. 到货检验验收：

彩板房运送到工地现场后，询价方必须有两人以上并和报价方人员对彩板房进行检验验收。检验方式为：外观、数量检验，物资常规检验。交货时询价方仅对货物的数量、型号、规格及外观完整性进行检查，同时对需复检物资按规定抽样实施复检。询价方对货物的签收不视为免除报价方的质量责任。以询价方结算单为结算依据，双方签字认可。报价方将每批进场彩板房的质量证明资料、检验报告、合格证同时提供给询价方。

10. 报价方有其他优惠条件请列明。

注：未在集采平台“获取文件”处下载询价函而报价的将作废标处理。

### 三、联系方式

招 标 人： 水电十一局第五分局

地 址： 河南省郑州市高新区企业总部基地 113 号楼中电建十一局

邮 编：

联 系 人： 要倩倩 刘楠

电 话： 15836167082 19139056909

电子邮箱： 244510600@qq.com

中国水利水电第十一工程局有限公司第五分局  
(电子签章)

2023 年 09 月 09 日