

公开询比价函

各报价单位：

因[POWERCHINA-0113002-230181]中国电建电建市政公司水电公司大兴区西红门镇集体经营性建设用地2号地2-002A地块项目集装箱采购项目需要，我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2023年10月17日10时00分前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

POWERCHINA-0113002-230181

序号	编号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	图纸楼号
1	①	集装箱	详见9、规格参数要求说明	间	25	7#
2	②	集装箱	详见9、规格参数要求说明	间	2	7#
3	③	集装箱	详见9、规格参数要求说明	间	6	7#
4	④	集装箱	详见9、规格参数要求说明	间	18	7#
5	⑤	集装箱	详见9、规格参数要求说明	间	27	15#
6	⑥	集装箱	详见9、规格参数要求说明	间	6	9#
7	⑦	集装箱	详见9、规格参数要求说明	间	8	12#
8	⑧	玻璃幕墙	详见9、规格参数要求说明	平方米	350	7#，9#
9	⑨	室外三层折返楼梯	详见9、规格参数要求说明	套	3	7#，15#
10	⑩	雨棚	详见9、规格参数要求说明	套	8	12#，9#
11	⑪	走道、护栏	详见9、规格参数要求说明	套	18	15#
12	⑫	集装箱	详见9、规格参数要求说明	间	1	7#
13	⑬	电动门	详见9、规格参数要求说明	套	1	7#
14		厢房连接件	详见9、规格参数要求说明	批	1	

注：采购物资以实际数量交货。以上数量均为暂估数量，仅供报价参考，最终结算量为根据工程需要、经验收合格的实际供货品种和数量，若因不可抗力、设计变更、施工计划等原因，致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购量及采购品种相应调整，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含税费、货物制造、运输、安装、吊运、配件厂内

加工费、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2023年10月，具体发货时间发货前需方另行通知。

3、交货地点：北京市大兴区西红门镇大兴2-002A地块项目。

4、响应人资格要求：

4.1. 响应人为生产厂家的：必须是在中国境内注册的企业法人，企业注册资本金50万元人民币及以上。

4.2. 响应人为代理商的：必须是在中国境内注册的企业法人，企业注册资本金50万元人民币及以上。

4.3. 响应人为增值税一般纳税人（可开具13%增值税专用发票）。

4.4. 响应人具有良好的商业信誉，从2020年至今没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态（需提供开户行许可证）。

4.5. 响应人应提供类似的供货业绩，自2020年至今的供货合同不少于2份，且至少一份签订合同金额在100万元以上（附合同扫描件或中标通知书，扫描清晰）。

4.6. 本次采购不接受联合体报价，法定代表人为同一人的两个及两个以上企业、母公司、全资子公司及其控股公司只能有一家单位参加本次的报价；即使法定代表人不同，母、子公司也不可同时参与报价。

5、采用经评审的最低投标价法。

遵循的原则：采用有限数量制。

5.1、当响应人数量等于或少于5家时，对所有响应人递交的响应文件进行评审。

5.2、当响应人数量多于5家时，首先按照经修正后的评标价从低到高进行排序，选取从低到高的前5家的响应文件进行评审；若有“否决报价”的，按照经修正后的评标价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的响应人数量满足5家。

5.3、对进入评审环节的5家响应人递交的响应文件，按照经修正后的评标价进行评审。

5.4、未进入评审环节的其它响应文件，不再进行推荐。

5.5、本次推荐供应商为一首一备。

6、文件工本费为：伍佰元整人民币（¥500.00元）。支付文件费采用在线支付方式，售后不退。采购人仅为询价文件费的响应人提供收据，不提供发票。

7、报价担保：

7.1、形式：采用保证金形式。

7.2、金额：人民币壹万元（10000元）。

7.3、采用保证金形式的，在响应人报名成功后，保证金必须在报价截止时间前缴纳完成，逾期缴纳的或未缴纳至指定账户的，采购人不予接受。保证金退还时，直接退还至响应人的打款账户。

8、付款方式：

8.1 卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务后，该批货物到达施工现场安装完成后经有关部门检测合格且经买卖双方核实无误后，卖方向买方开具发票，买方收到发票后一个月内付当批到场数量货款的70%，安装验收完成三个月后，凭发票及单据一月内支付当批货款的25%，剩余5%作为质量保证金，在工程完工后进入质保期，质保期24个月，期满30日内质保金由买方扣除因材料除料质量问题而发生的费用后一次性返还。

8.2 预付款：无预付款，质保期：工程竣工验收后24个月，工期：以项目部规定时间为准。

9、规格参数要求说明：

集装箱配置			备注
产品规格	长*宽*高	6055*2990*2896	
	屋面形式	平屋顶，通过4根立柱有组织内排水(排水沟截面40m*80mm)	
	层数	≤3层	
设计参数	结构设计使用年限	30年	
	地面活载	2.0KN/m ²	
	屋面活载	0.5KN/m ²	
	风荷载	0.6KN/m ²	
	抗震设防烈度	8度	
结构	角柱	规格:210*150mm, 镀锌冷轧型钢, t=2.75mm, 材质 Q235	
	屋面主梁	规格:170mm, 镀锌冷轧型钢, t=2.3mm, 材质 Q235	
	地面主梁	规格:160mm, 镀锌冷轧型钢, t2.3mm, 材质 Q235	

	屋面次梁	规格:几字型钢+40*60, t=1.2mm, 材质 Q345B	
	地面次梁	规格:几字型钢 120*60t=1.2mm, 材质 Q345B	
	油漆	粉末静电喷涂 漆面≥80m	
屋面	屋面板	0.45mm 厚镀铝锌彩钢板, 颜色白灰色	
	保温棉	75mm 厚玻璃丝棉毡单面带铝箔, 容重>14kg/m', 燃烧性能为 A 级不燃	
	吊顶板	V-831 型 0.3mm 厚压型镀铝锌彩钢板, 隐藏钉, 颜色白灰色	
地面	装饰面层	1.6mm 厚 PVC 地板, 浅灰色	
	基板	18mm 厚水泥纤维板, 密度≥13g/cm ³	
墙面	厚度	75 岩板/1150 双面 0.3 镀铝锌彩钢板外橘皮内平	
	保温	岩棉容重≥70kg/m, 燃烧性能为 A 级不燃	
门	规格(mm)	宽*高=840*2030	
	材质	钢制门	
窗	规格(mm)	前窗:宽 X 高=1150*1100;后窗:宽 X 高=1150*1100	
	框架材质	塑钢, 80 系, 防盗杆、纱窗	
	玻璃	双璃	
电	电压	220V~250V	
	电线	入户总电源线 6.0 平方, 空调线 4.0 平方, 插座线 2.5 平方, 照明开关线 1.5 平方	
	断路器	高分断小型断路器	
	照明	2 组 LED 日光灯, 30W	
	插座	3 个五孔插座 10A, 1 个三孔空调插座 16A, 1 个单联开关 10A	

编号①: 6055mm*2990mm*2896mm 办公室标准箱, 外设玻璃幕墙。

编号②: 6055mm*2990mm*2896mm 男女卫双门厕所箱, 内置女卫蹲坑 1 个, 男卫蹲坑 4 个, 小便池 3 个 (电子感应冲水), 拖布池 1 个, 洗手盆两个。

编号③: 6055mm*2990mm*2896mm 办公楼每层内置 2 间楼梯箱, 共 6 间。

编号④: 5990mm*1800mm*2896mm 办公楼走廊箱 15 间, 2990mm*1800mm*2896mm 走廊箱 3 间。

编号⑤: 6055mm*2990mm*2896mm 管理人员宿舍集装箱, 内设 1m 独立卫浴隔断, 配置蹲便器、花洒、洗手盆各一套。

编号⑥: 8000mm*2990mm*3500mm 加高会议室 8 间合一联通集装箱, 外设玻璃幕墙。

编号⑦: 6055mm*2990mm*2896mm 标准箱, 项目管理人员餐厅和厨房操作间 (操作间 2 间合一+餐厅 4 间合一+小食堂 2 间合一)。

编号⑧：玻璃幕墙为 60 系灰色断桥铝型材 5+12A+5 中空镀膜玻璃(福特蓝)，边框为半隐框。

编号⑨：室外三层折返楼梯，办公楼 1 套消防通道，管理人员宿舍 2 套。

编号⑩：雨棚尺寸为 3000mm*1150mm。

编号⑪：走道、护栏尺寸为 3000*1100。

编号⑫：6055mm*2990mm*2896mm 门厅箱。

编号⑬：高端铝框肯德基门。

三、联系方式

采 购 人：电建市政公司水电公司

地 址：山东省德州市德城区东风中路 826 号二楼 208 室

邮 编：253000

联 系 人：王先生

电 话：15822452885

电子邮箱：970432698@qq.com

中国电建市政建设集团有限公司中水电十三局水电工程有限公司
(电子签章)

2023 年 10 月 10 日