

中国广电（宁夏·中卫）数据中心（一期）项目机电工程——  
系统集成子项目澄清公告  
（招标编号：GC2023ZC0065）

一、内容：

详见附件

二、监督部门

本招标项目的监督部门为宁夏广电传媒集团有限公司。

三、联系方式

招 标 人：中国广电宁夏网络有限公司

地 址：银川市金凤区宁安大街129号

联 系 人：刘波、赵立军

电 话：19219587836

电子邮件：/

招标代理机构：瑞衡工程咨询有限公司

地 址：宁夏回族自治区银川市湖滨西街投资大厦10楼

联 系 人：蔡丹、李丽辉、姚节梅、杨薇

电 话：17395162693

电子邮件：346877825@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：\_\_\_\_\_（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

# 中国广电(宁夏·中卫)数据中心(一期)项目机电工程——系统集成子项目

## 澄清公告

一、项目名称:中国广电(宁夏·中卫)数据中心(一期)项目机电工程——系统集成子项目

二、针对各投标人提出的澄清问题统一回复如下:

1. 请参与投标的供应商联系招标代理公司获取综合楼ECC监控室图纸。

2. **澄清问题:** 专用合同4.1(39) 承包人需承担土建施工单位提供承包人使用的办公用房费用(含配套的办公桌椅、

空调、相关网络通讯等设施), 需分摊项目公共使用临建区域(会议室、接待室、沙盘展示区、硬化路面、材料区等)的建设费用。

**问:** 费用多少? 是否需要包含业主、监理等管理公司的临建设施费用? **澄清回复:** 双方协商, 自行报价。不包含。

3. **澄清问题:** 屋面设备平台清单已包含但无相关结构图纸, 请确认是否在本次招标范围? 若在请提供图纸; **澄清回复:** 设备基础(工字钢)、框架平台钢格栅板、钢爬梯、检修平台栏杆均由集成商根据中标设备情况负责深化配套。截图部分不在本次招标范围内, 由土建单位负责。

4. **澄清问题:** B1动力楼地面油管沟及盖板是否土建已完成? **澄清回复:** 不在本次招标范围内, 由土建单位负责。

5. **澄清问题:** 软化水箱选用的不锈钢材质及厚度是否有明确要求? **澄清回复:** 需满足国家建筑标准设计图集12S101矩形给水箱相关要求。

6. **澄清问题:** 技术规格书4.9.4.1, 要求智能化工程投标时提供主要材料和产品的相关检测报告等文件, 因智能化工程整体为暂估价, 需中标后深化设计, 投标阶段无法明确投标品牌及规格型号, 相关资料能否在中标后深化设计阶段提供? **澄清回复:** 可以, 投标可先按智能化图纸提供投标品牌及规格型号等。

7. **澄清问题:** 低压电力电缆 技术要求 (2) 绝缘  
电缆绝缘采用A级阻燃聚乙烯材料, (6) 外护套  
外护套采用A级阻燃聚氯乙烯材料, 应符合电缆的要求。(12) 阻燃性: 电缆具有良好的阻燃性能, 氧指数达到30以上, 自身不会燃烧, 火中不会延燃, 阻燃性能符合GB/T 18380-2008中所规定的A类标准。现行国家标准GB/T 12706.1-2020不考核电缆的绝缘、护套的阻燃性能, 也不考核电缆的氧指数性能, 考核电缆整体的阻燃性能。请确认是否可不考虑此要求, 按国标要求执行? 清单部分型号阻燃等级不明, 请确

认ZR是否改为ZA执行？如有其余阻燃等级要求，请明确。**澄清回复：**（1）按国标。（2）ZR的按阻燃C级执行。

8. **澄清问题：** ECC中心是否涉及分布式坐席、操作台等系统？**澄清回复：** 需做考虑。

9. **澄清问题：** 系统图和设计说明中，入侵报警系统核心设置位置冲突，请明确。**澄清回复：** 设置于ECC内。

10. **澄清内容：**系统图和设计说明中，门禁控制系统核心设置位置冲突，请明确。**澄清回复：** ECC功能上就为安防监控中心，设置于ECC内。

11. **澄清内容：**请明确消防报警各模块品牌型号。**澄清回复：** 投标单位中标后与土建总包单位沟通对接确定。

12. **澄清内容：**请明确投标方是否只负责把消防感温、感烟、消防联动模块接到消防报警主机？电气火灾监控接到电气火灾监控主机？其余系统由土建总包单位安装及调试？**澄清回复：** 负责把消防感温、感烟、消防联动模块接到消防报警主机，电气火灾监控接到电气火灾监控主机，并负责调试；其余系统由土建总包单位安装及负责总体调试。

13. **澄清内容：**微模块封闭通道两端门禁在图纸及系统图中没有接入安防系统或动环系统，是否理解为本次投标不考虑此部分门禁接入问题，请明确。**澄清回复：** 如采用微模块带电子门禁的，则需考虑。

14. **澄清内容：**微模块封闭通道内未涉及消防烟感、温感探测器及消防联动装置，是否理解为此部分不在本次投标范围。**澄清回复：** 微模块封闭通道内需要涉及消防烟感、温感探测器及消防联动装置；在本范围内。详见电施图纸。

15. **澄清内容：****澄清回复：** 请明确此处A1、A2新增水箱设备基础是甲供还是乙供？

16. **澄清内容：****澄清回复：** 水箱基础已由土建阶段实施，软化设备及加压设备基础由设备自带。

17. **澄清内容：**清单缺少ZA-YJV22-8.7/15kV-3X70mm<sup>2</sup>，图纸上，ZA-YJV22-8.7/15kV-3X70mm<sup>2</sup>，请明确如何报价？**澄清回复：** 详见室外配套分部清单项。

18. **澄清内容：**清单缺少ZA-YJVR-1kV-3\*[2\*(1x185)]，图纸上有ZA-YJVR-1kV-3\*[2\*(1x185)]，请明确如何报价？**澄清回复：** 电池开关柜之间的电缆由电池开关柜厂家提供。

19. **澄清内容：**清单ZA-YJV-1kV-5\*16mm<sup>2</sup>，图纸BTTRZ-1kV-5x16，请明确BTTRZ-1kV-5x16mm<sup>2</sup>是否按照ZA-YJV-1kV-5\*16mm<sup>2</sup> 报价采购？**澄清回复：** 请按清单报价，图纸中的部分电缆不在此标段。

20. **澄清内容:**清单ZA-YJV-1kV-5\*10mm<sup>2</sup>，图纸有ZA-YJV-1kV-5\*10mm<sup>2</sup>，ZA-YJV22-1kV-5\*10mm<sup>2</sup>/请明确ZA-YJV22-1kV-5\*10mm<sup>2</sup>是否按照ZA-YJV-1kV-5\*10mm<sup>2</sup>报价采购?**澄清回复:**详见室外配套分部清单项。

21. **澄清内容:**清单ZA-YJV-1kV-5\*6mm<sup>2</sup>，图纸没有,请明确用在何处，提供相关图纸。**澄清回复:**详见空调配电图。

22. **澄清内容:**清单ZA-YJV-1kV-5\*4mm<sup>2</sup>，图纸没有,请明确用在何处，提供相关图纸。**澄清回复:**详见空调配电图。

23. **澄清内容:**清单ZA-YJV-1kV-4\*25+1\*16mm<sup>2</sup>，图纸有ZA-YJV-1kV-4\*25+1\*16mm<sup>2</sup>，BTTRZ-1kV-4x25+1x16mm<sup>2</sup>，请明确BTTRZ-1kV-4x25+1x16mm<sup>2</sup>是否按照ZA-YJV-1kV-4\*25+1\*16mm<sup>2</sup>报价采购。**澄清回复:**请按清单报价，图纸中的部分电缆不在此标段。

24. **澄清内容:**清单ZA-YJV-1kV-4\*35+1\*16mm<sup>2</sup>，图纸有BTTRZ-1kV-4x35+1x16mm<sup>2</sup>，请明确BTTRZ-1kV-4x35+1x16mm<sup>2</sup>是否按照ZA-YJV-1kV-4\*35+1\*16mm<sup>2</sup>报价采购。**澄清回复:**请按清单报价，图纸中的部分电缆不在此标段。

25. **澄清内容:**清单ZA-YJV-1kV-4\*70+1\*35mm<sup>2</sup>，图纸有ZA-YJV22-1kV-4\*70+1\*35mm<sup>2</sup>，请明确ZA-YJV22-1kV-4\*70+1\*35mm<sup>2</sup>是否按照ZA-YJV-1kV-4\*70+1\*35mm<sup>2</sup>报价采购。**澄清回复:**详见室外配套分部清单项。

26. **澄清内容:**清单ZA-YJVR-1kV-4\*150+1\*70mm<sup>2</sup>，图纸有ZA-YJVR-1kV-4\*150+1\*70mm<sup>2</sup>，ZA-YJV-1kV-4\*150+1\*70mm<sup>2</sup>，请明确ZA-YJV-1kV-4\*150+1\*70mm<sup>2</sup>是否按照ZA-YJVR-1kV-4\*150+1\*70mm<sup>2</sup>报价采购。**澄清回复:**请按清单报价，图纸中的部分电缆不在此标段。

27. **澄清内容:**清单ZA-YJVR-1kV-3\*16mm<sup>2</sup>，图纸没有,请明确用在何处，提供相关图纸。**澄清回复:**详见图，工艺施。

28. **澄清内容:**清单没有，图纸有ZA-YJVR-1kV-3\*10mm<sup>2</sup>，请明确如何报价。**澄清回复:**详见清单，第74项。

29. **澄清内容:**桥架：5. 电缆桥架内通长敷设25\*4热镀锌扁钢,请明确桥架报价是否应包含25\*4热镀锌扁钢的费用。**澄清回复:**清单描述了含，肯定需要含。

30. **澄清内容:**A2、B1、C1上述类似问题,请明确是否按照A1上述问题的回复执行。**澄清回复:**同上述回复。

31. **澄清内容:**施工图有电动窗帘，清单没有列出，是否甲供甲装。**澄清回复:**甲供乙装。

32. **澄清内容:**清单包含(窗帘盒、金属门窗套)缺少成品窗，请明确本次清单中是否补充?**澄清回复:**窗不在本次范围，由土建完成。

33. **澄清内容**:清单（包含门套、暗门）缺少,ECC中心2套甲FM1523、MLC2733、设备间乙级FM1023、指挥中心M1523,请明确本次清单中是否补充? **澄清回复**:由土建完成。

34. **澄清内容**:钢架爬梯缺项,请明确本次清单中是否补充? **澄清回复**:钢架爬梯需厂家深化确定。

35. **澄清内容**:壁挂摄像头,液晶显示屏2个未列出,请明确本次清单中是否补充? **澄清回复**:详见弱电图纸。

36. **澄清内容**:清单中蜂窝铝板与幕墙交界处节点所用防腐密封胶未体现,请明确本次清单中是否补充? **澄清回复**:以图纸为准。

37. **澄清内容**:清单所列,施工图中未体现图中两项工程,请提供相关图纸? **澄清回复**:详见ECC指挥中心装饰图纸地面做法。

### 三、联系方式

#### 1. 采购人信息

名称:中国广电宁夏网络有限公司

地址:银川市金凤区宁安大街129号

联系方式:19219587836、19219599376

#### 2. 采购代理机构信息(如有)

名称:瑞衡工程咨询有限公司

地址:宁夏回族自治区银川市湖滨西街投资大厦10楼

联系方式:17395162693

#### 3. 项目联系方式

采购人项目联系人:刘波、赵立军

地址:银川市金凤区宁安大街129号

代理机构联系人:蔡丹、李丽辉、姚节梅、杨薇

电话:17395162693

QQ邮箱号:346877825

代理机构:瑞衡工程咨询有限公司

2023年6月17日